ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња друге фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система „Горњи Милановац – Рудник“; место извршења: село Сврачковци, Горњи Милановац назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи резервоара - 45247270

Првобитна вредност уговора:	5.951.656,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	6.830.792,70 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за вишком радова, како је и наведено у образложењу надзорног органа.
Наиме, Основни уговор о извођењу радова на изградњи друге фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система "Горњи Милановац-Рудник" закључен је 21.12.2015. године између ЈКП "Горњи Милановац " и групе понуђача, чији је овлашћени члан ГП „Стабил-про“ д.о.о. Ужице .
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У моделу уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку бр. ОП 08/2015 - Изградња друге фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система «Горњи Милановац – Рудник», као и у Уговору о извођењу радова бр. 8362 од 21.12.2015.г. (заведено код наручиоца), односно бр.371/15 од 21.12.2015.г. (заведено код извођача), који је закључен по окончању поступка јавне набавке, чланом 14. уређени су вишкови радова.
У члану 14 основног уговора, наведено је да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Након добијања сагласности од стране наручиоца , закључиће се Анекс уговора, уз претходну измену уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама.
Наиме, дана 19.10.2016. године, извештајем о вишковима радова бр.5981, ЈКП „Горњи Милановац“ обратио се извођач радова на изградњи друге фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система «Горњи Милановац – Рудник» - ГП „Стабил-про“ д.о.о. Ужице. У извештају се предлаже уговарање вишка радова због неслагања уговорених и стварно потребних количина радова. Са наводима у поменутом извештају сагласан је и надзорни орган.

Остале информације: