ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња друге фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система „Горњи Милановац – Рудник“; место извршења: село Сврачковци, Горњи Милановац назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи резервоара - 45247270

Првобитна вредност уговора:	5.951.656,00
Измењена вредност уговора:	5.951.656,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извођење радова, како је и наведено у образложењу надзорног органа.
Наиме, Основни уговор бр. 8362 од 21.12.2015.г. о изградњи друге фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система "Горњи Милановац - Рудник" закључен је 21.12.2015. године између ЈКП "Горњи Милановац " и предузећа ГП "Стабил про" из Ужица.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У члану 7. основног уговора, наведено је да Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.
Наиме,Надзорни орган у свом образложењу је навео да се у току извођења радова на другој фази резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система «Горњи Милановац – Рудник» указала потреба за продужетком рока за извођење радова, услед задоцњења наручиоца за увођење у посао, до чега је дошло због продужетка рока за извођење радова на изградњи прве фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система "Горњи Милановац - Рудник". Тек по окончању појединих позиција из прве фазе могу започети радови на изградњи друге фазе резервоара.Наставак радова ће надзорни орган констатовати уписом у грађевински дневник, а нови рок за извођење радова је 45 дана од дана наставка радова.

Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора, ЈКП "Горњи Милановац" је донело је одлуку о измени уговора.

Остале информације: