ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Санација дела топловода у Железничкој улици; место извршења: Горњи Милановац
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на замени цевовода - 45233222

Првобитна вредност уговора:	8.698.680,00 динара без пдв-а
Измењена вредност уговора:	10.749.857,50 динара без пдв-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за вишком радова, како је и наведено у образложењу надзорног органа.
Наиме, Основни уговор о извођењу радова на санацији дела топловода у Железничкој улици закључен је 13.06.2016. године између ЈКП "Горњи Милановац " и групе понуђача, чији је овлашћени члан „Конвар“ д.о.о. Београд .
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У Моделу уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку бр. ОП 05/2016 - Санацији дела топловода у Железничкој улици као и Уговору о извођењу радова на санацији дела топловода у Железничкој улици бр. 3245 од 09.06.2016.г. (зав.код наручиоца) , односно бр.160/6-16 од 13.06.2016.г.(зав.код извођача), који је закључен по окончању поступка јавне набавке, чланом 16. уређени су вишкови радова.
У члану 16 основног уговора, наведено је да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Након добијања сагласности од стране наручиоца , закључиће се Анекс уговора, уз претходну измену уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама.
Наиме, дана 30.09.2016. године, извештајем о вишковима радова бр.5629, ЈКП „Горњи Милановац“ обратио се извођач радова на санацији дела топловода у Железничкој улици - „Конвар“ д.о.о. Београд. У извештају се предлаже уговарање вишка радова због неслагања уговорених и стварно потребних количина радова. Са наводима у поменутом извештају сагласан је и надзорни орган.

Остале информације: