ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња прве фазе резервоара „Мајдан“ и дела доводног цевовода до резервоара у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“; Радови на изградњи резервоара – 45247270, општи радови на изградњи цевовода - 45231100

Првобитна вредност уговора:	20.703.691,60
Измењена вредност уговора:	20.703.691,60

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извођење радова, како је и наведено у захтеву извођача радова бр.7535 од 29.11.2017.г. са чиме се сагласио надзорни орган.

Наиме, Основни уговор бр.4797 од 15.08.2017.г. о извођења радова на изградњи прве фазе резервоара "Мајдан" и дела доводног цевовода до резервоара у оквиру водоводног система "Горњи Милановац-Рудник" закључен је 15.08.2017. године између ЈКП "Горњи Милановац " и предузећа "Свин" д.о.о. Горњи Милановац.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У члану 7. основног уговора, наведено је да извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник. Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.
Наиме, извођач радова је у свом захтеву навео да се у току извођења радова на изградњи прве фазе резервоара «Мајдан» и дела доводног цевовода до резервоара у оквиру водоводног система «Горњи Милановац – Рудник» указала потреба за продужетком рока за извођење радова због одуставе радова у периоду од 12.10.2017.године до 07.11.2017.године, до којег је дошло због нерешених имовинских односа на парцели на којој се гради резервоар, а са чиме се Надзорни орган сагласио. Због обуставе радова у наведеном периоду ушло се у зимски период са ниским температурама на којима је угрожен квалитет бетона. Ово је био разлог што је надзорни орган обуставио радове. Наставак радова биће уписан у грађевински дневник. Рок за извођење преосталих радова је 25 радних дана од дана наставка радова.
Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора, ЈКП "Горњи Милановац" је донело је одлуку о измени уговора.

Остале информације: