ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару „Мајдан“ у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник"
Место извршења радова је село Мајдан
45247270 – радови на изградњи резервоара, 45231100-општи радови на изградњи цевовода

Првобитна вредност уговора:	25.679.405,19
Измењена вредност уговора:	25.679.405,19

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извођење радова, како је и наведено у захтеву извођача радова бр.6398 од 17.10.2018.г. са чиме се сагласио надзорни орган.

Наиме, Основни уговор бр.3993 од 17.07.2018.г. о извођења електро, хидромашинских радова и грађевинско-занатских радова на резервоару „Мајдан“ у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“ закључен је 19.07.2018. године између ЈКП "Горњи Милановац " и „Хидроконтрол“ д.о.о. Ниш, као носиоца посла испред групе понуђача.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У члану 7. основног уговора, наведено је да Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.
Наиме, извођач радова је у свом захтеву навео да се у току извођења радова указала потреба за заменом опреме, која је предвиђена пројектном документацијом. Обзиром да је пројекат на основу кога се изводе радови израђен 2011.године, поједина електроопрема предвиђена пројектом се више не производи. Сходно томе, а на основу сагласности пројектанта и надзорног органа део електроопреме се мења, а за набавку наведене опреме је неопходно одређено време (бежични рутер ГПРС уговорен позицијом 2.3.12 није више у производном програму “Сиеменс”, а одговарајућа замена истог произвођача има рок испоруке другу недељу новембра). Такође, извођач радова је навео у свом захтеву да одређене позиције из уговора (пуштање у рад пумпи и хидрофорског постројења, испитивање на притисак, систем за хлорисање и друге позиције) не могу да се изведу без прикључка електричне енергије, који није обезбеђен из разлога што ЈП Електропривреда Србије није дало сагласност на прикључење на мрежу.
Наставак радова биће уписан у грађевински дневник. Рок за извођење преосталих радова је 21 календарски дан од дана наставка радова.

Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора, ЈКП "Горњи Милановац" је донело је одлуку о измени уговора.

Остале информације: